

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту распоряжения Правительства Архангельской области «Об утверждении отчета о реализации в 2013 году долгосрочной целевой программы Архангельской области «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания (2012-2016 годы)»

Проект распоряжения Правительства Архангельской области «Об утверждении отчета о реализации в 2013 году долгосрочной целевой программы Архангельской области «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания (2012-2016 годы)» (далее – отчет) подготовлен в соответствии с пунктом 23 Порядка разработки и реализации целевых программ Архангельской области, утвержденного постановлением администрации Архангельской области от 26 ноября 2007 года № 185-па.

Реализация в 2013 году мероприятий долгосрочной целевой программы Архангельской области «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания (2012 – 2016 годы)» (далее – Программа) осуществлялась государственным заказчиком-координатором Программы – государственным казенным учреждением Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор». Государственными заказчиками Программы являются государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» и агентство по транспорту Архангельской области.

На реализацию программы в 2013 году было предусмотрено 2 495 733,7 тыс. рублей, поступили средства в объеме 2 483 681,4 тыс. рублей, оплачено 2 483 681,4 тыс. рублей (приложение № 1 к отчету).

Средства федерального бюджета и других источников не привлекались.

Доля выполненных мероприятий Программы от общего числа запланированных составляет 80 процентов.

В результате реализации Программы приведено в нормативное состояние 42,673 километра автомобильных дорог, в том числе за счет капитального ремонта – 19,456 километра, ремонта – 23,181 километра. Кроме того приведено в нормативное состояние 15 мостов.

В рамках раздела № 1 «Капитальный ремонт и ремонт региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, включая разработку проектной документации и ее экспертизу, по маршрутам» перечня программных мероприятий осуществлялась реализация 35 государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту региональных автомобильных дорог и разработку проектной документации, кассовый расход средств составил 753 595,9 тыс. рублей. Экономия

средств по результатам размещения государственного заказа составила 1 145,3 тыс. рублей.

В рамках раздела № 1 выполнены следующие мероприятия:

1) пункт 1.2 «Усть-Вага – Ядриха»:

разработана проектная документация на ремонт региональной автомобильной дороги Усть-Вага – Ядриха на участках км 0+000 – км 19+000; км 19+000 – км 37+468;

выполнен капитальный ремонт двух водопропускных труб на участках км 5+108 и км 6+989, обеспечен ввод 0,42 километра региональной автомобильной дороги;

на участке км 52+180 – км 62+675 введено 10,795 километра региональной автомобильной дороги;

на участке км 51+001 – км 52+180 введено 1,179 километра региональной автомобильной дороги;

2) пункт 1.3 «Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры»:

на участке км 0+000 – км 9+300 введено 7,913 километра региональной автомобильной дороги;

3) пункт 1.4 «Урень – Шарья – Никольск – Котлас»:

на участках км 464+000 – км 465+200; км 474+050 – км 475+600; км 476+800 – км 478+000 введено 4,093 километра региональной автомобильной дороги;

на участках км 467+200 – км 474+050; км 478+462 – км 482+587 введено 6,045 километра региональной автомобильной дороги;

4) пункт 1.5 «Котлас – Коряжма – Виледь – Ильинско-Подомское, Дресвянка – Васюнино (км 0+000 – км 1+270), Ильинско-Подомское – Быково – Павловск – Сорово – Фоминский»:

на участке км 28+670 – км 33+770 введено 4,553 километра региональной автомобильной дороги;

на участке км 92+280 – км 97+410 введено 5,13 километра региональной автомобильной дороги;

разработана проектная документация на ремонт региональной автомобильной дороги на участке км 72+510 – км 80+150;

5) пункт 1.7 «Долматово – Нядома – Каргополь – Пудож»:

разработана проектная документация на капитальный ремонт и ремонт региональной автомобильной дороги на участках км 191+790 – км 212+010 и км 212+308 – км 213+721;

6) пункт 1.8 «Нарьян-Мар – Усинск (участок поселок Харьягинский – граница округа)» начаты работы по капитальному ремонту моста через руч. Безымянный, км 35+328.

Не выполнены следующие мероприятия раздела № 1 перечня мероприятий Программы:

1) пункт 1.1 «Архангельск – аэропорт «Талаги» с подъездом к нефтебазе пос. Талаги».

Не получено и не оплачено заключение государственной экспертизы на проектную документацию на капитальный ремонт участка автомобильной

дороги Подъезд к нефтебазе п. Талаги от автомобильной дороги Архангельск – аэропорт «Талаги», км 4+450 – 5+300. Неосвоенный объем средств составляет 95,6 тыс. рублей.

Невыполнение мероприятия не повлияло на выполнение целевых показателей;

2) пункт 1.3. «Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры».

Не получено и не оплачено заключение государственной экспертизы на проектную документацию на капитальный ремонт участка региональной автомобильной дороги Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры, км 17+400 – 22+430. Неосвоенный объем средств составляет 179,1 тыс. рублей.

Невыполнение мероприятия не повлияло на выполнение целевых показателей;

3) пункт 1.5. «Котлас – Коряжма – Виледь – Ильинско-Подомское, Дресвянка – Васюнино (км 0+000 – км 1+270), Ильинско-Подомское – Быково – Павловск – Сорово – Фоминский (км 32+840 38+280)».

Объемы финансирования, предусмотренные Программой на выполнение данного мероприятия, освоены частично в связи с:

а) расторжением государственного контракта на ремонт участка автомобильной дороги Котлас – Коряжма – Виледь – Ильинско-Подомское, км 4+000 – 11+700 ввиду отказа подрядчика от выполнения обязательств. Не выполнен ремонт 7,7 километра региональной автомобильной дороги, объем неосвоенных средств составил 9 102,4 тыс. рублей;

б) не получено и не оплачено заключение государственной экспертизы на проектную документацию на капитальный ремонт участка региональной автомобильной дороги Котлас – Коряжма – Виледь – Ильинско-Подомское, км 36+700 – 48+600. Неосвоенный объем средств составляет 408,6 тыс. рублей.

Завершить реализацию мероприятий планируется в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 463-пп (далее – Государственная программа). Согласования изменений в Государственную программу в Правительстве Архангельской области получены.

В рамках мероприятия № 2 «Капитальный ремонт и ремонт аварийных мостов и мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, на региональных автомобильных дорогах» выполнены работы в объеме 206 617,3 тыс. рублей, оплачено 206 617,3 тыс. рублей. Экономия средств по результатам размещения государственного заказа составила 609,2 тыс. рублей.

В 2013 году отремонтированы мостовые переходы через:

– р. Малая Северная Двина, км 5+841 региональной автомобильной дороги Подъезд к г.Котлас в Котласском районе;

– р. Соденьга, км 5+291 региональной автомобильной дороги Спасская – Маренник в Устьянском районе (введено 0,204 км подходов к мосту);

– р. Чача, км 4+818 региональной автомобильной дороги Заболотье – Зачачье в Холмогорском районе (введено 0,295 км подходов к мосту);

– руч. Карручей, км 5+997 региональной автомобильной дороги Большой Бор – Поле в Онежском районе (введено 0,265 км подходов к мосту);

– р. Ерга, км 42+312 региональной автомобильной дороги Верхняя Тойма – Тимошино – Семеновская в Верхнетоемском районе (введено 0,072 км подходов к мосту);

– р. Томаша, км 23+909 региональной автомобильной дороги Верхняя Тойма – Черный ручей в Верхнетоемском районе (введено 0,324 км подходов к мосту);

– р. Юрома, км 29+876 региональной автомобильной дороги Лешуконское – Мезень (до д. Жердь) в Лешуконском районе (введено 0,122 км подходов к мосту);

– руч. Карпанец, км 82+970 региональной автомобильной дороги Карпогоры – Веегора – Лешуконское в Пинежском районе (введено 0,125 км подходов к мосту);

– р. Емца, км 0+233 региональной автомобильной дороги Савинский – с. Савинское в Плесецком районе (введено 0,158 км подходов к мосту);

– р. Нименьга, км 37+936 региональной автомобильной дороги Заозерный – Лимь (Новая) – Верала в Няндомском районе (введено 0,094 км подходов к мосту);

– р. Б. Охтомица, км 0+828 региональной автомобильной дороги Подъезд к д. Тарасово в Няндомском районе (введено 0,083 км подходов к мосту);

– суходол, км 26+047 региональной автомобильной дороги Мордановская – Комсомольский в Красноборском районе (введено 0,214 км подходов к мосту);

– р. Ундыш, км 67+099 региональной автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки в Виноградовском районе (введено 0,162 км подходов к мосту);

– р. Чертов, км 25+665 региональной автомобильной дороги Осиново – Воронцы в Виноградовском районе (введено 0,134 км подходов к мосту);

– р. Паловица, км 10+605 региональной автомобильной дороги Осиново – Воронцы в Виноградовском районе (введено 0,257 км подходов к мосту).

Разработана проектная документация на капитальный ремонт мостов:

– через р. Юрома, км 29+876 региональной автомобильной дороги Лешуконское – Мезень (до д. Жердь) в Лешуконском районе;

– через р. Соденьга, км 5+291 региональной автомобильной дороги Спасская – Маренник в Устьянском районе;

– через р. Лухтонга, км 36+361 региональной автомобильной дороги Коноша – Вожега в Коношском районе;

– через р. Тельменца, км 129+670 региональной автомобильной дороги Савинский – Ярнема – Онега в Онежском районе.

В рамках мероприятия № 3 «Содержание региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» в 2013 году выполнены работы в объеме 1 521 984,5 тыс. рублей, оплачено 1 521 984,5 тыс. рублей.

Экономия средств по результатам размещения государственного заказа составила 422,8 тыс. рублей.

Выполнялись работы по содержанию 8 060,3 километра региональных автомобильных дорог. В зимний период выполнялись работы по очистке региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений от снега и работы по ликвидации зимней скользкости на покрытии. При проведении работ по содержанию автомобильных дорог в летний период выполнялись работы по очистке полосы отвода от нежелательной растительности, ямочному ремонту, нанесению горизонтальной разметки, установке дорожных знаков и барьерного ограждения.

В рамках мероприятия № 4 «Приобретение имущества для обеспечения сохранности региональных автомобильных дорог» приобретен передвижной пост весового контроля стоимостью 1 483,7 тыс. рублей. Экономия средств составила 86,3 тыс. рублей.

Учитывая, что степень достижения целевых показателей, предусмотренных на 2013 год, составляет 99,5 процента (приложение № 2 к настоящей пояснительной записке), ввод объектов после капитального ремонта и ремонта в отчетном периоде обеспечен на 91 процент, значение интегрального показателя оценки эффективности по Программе за отчетный период составляет 65,65 балла (приложение № 1 к настоящей пояснительной записке), реализацию Программы признать удовлетворительной.

**Директор государственного
казенного учреждения
Архангельской области «Дорожное
агентство «Архангельскавтодор»**

В.И. Кривов